

**PROTOKÓŁ NR 36/22**  
**ZE WSPÓLNEGO POSIEDZENIA**  
**KOMISJI GOSPODARCZEJ I KOMISJI SPOŁECZNEJ,**  
**KTÓRE ODBYŁO SIĘ DNIA 27.05.2022 R.**

Posiedzenie o godz. 15.00 otworzył, a następnie prowadził, Przewodniczący Komisji Gospodarczej Roman Pietrzykowski. W posiedzeniu uczestniczyło siedmiu członków Komisji Gospodarczej (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) oraz siedmiu członków Komisji Społecznej.

We wspólnym posiedzeniu komisji wzięli również udział: Burmistrz Miasta - Janusz Kosecki, Krzysztof Czapiewski – Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Beata Bianek – Wicedyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu.

Tematem wspólnych obrad komisji było spotkanie z dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu w zakresie dalszego prowadzenia i zarządzania nowym przedszkolem oraz przedstawienie rzeczywistego terminu oddania budynku przez Wykonawcę. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie komisji miało się rozpocząć wizją lokalną na terenie budowy nowego Przedszkola Miejskiego w Skórczu przy ul. Wojska Polskiego, jednak ze względu na otrzymane w dniu poprzedzającym posiedzenie komisji (26.05.2022 r.) pismo Wykonawcy (załącznik nr 2 do protokołu), wizja lokalna się nie odbyła i posiedzenie komisji rozpoczęto w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skórczu.

Na wstępie, Przewodniczący Komisji Gospodarczej Roman Pietrzykowski, poinformował zebranych, że po wizji lokalnej na terenie budowy dokonanej przez niego osobiście, a także przez Burmistrza Janusza Koseckiego i kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji Marcina Hałasa, niestety prace związane z budową nowego przedszkola idą bardzo wolno. Jest już około trzymiesięczne opóźnienie w stosunku do pierwotnego harmonogramu prac.

Przewodniczący Roman Pietrzykowski poprosił, by Burmistrz przedstawił, na jakim etapie są w tej chwili rozmowy z Wykonawcą?

Burmistrz odpowiedział, że w chwili obecnej czekamy na ostateczne kosztorysy instalacji elektrycznych oraz instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz instalacyjnych (CO, wentylacja mechaniczna, itp.), w związku ze zmianą projektowanego ogrzewania z gazu na pellet oraz zmianą lokalizacji (na wniosek Wykonawcy) centrali wentylacji mechanicznej z piwnicy na

dach. W najbliższym czasie planowane jest posiedzenie rady budowy co do bieżącego postępu prac, ponieważ, jak obserwujemy, pomimo wcześniejszych zapewnień Wykonawcy o nadrobieniu budowy w okresie wiosennym, przyspieszenie prac nie następuje, a nawet przeciwnie.

Następnie pani Wicedyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu, Beata Bianek przedstawiła zebranych plan funkcjonowania – zarządzania nowym przedszkolem po oddaniu go do użytku. Planowane jest, by jeden z wicedyrektorów ZSP na stałe przebywał na terenie przedszkola i pełnił nadzór nad jego funkcjonowaniem. Księgowość i kadry nadal pozostaną w strukturach ZSP. Pani Wicedyrektor przedstawiła zebranych również wstępne zapotrzebowanie na obsadę kadrową w związku ze zwiększeniem liczebności oddziałów oraz zakresu obsługi przedszkola (załącznik nr 3 do protokołu).

W ramach wolnych wniosków zostały również poruszone następujące tematy:

- sprawa bezpieczeństwa oraz porządku na terenie miasta. Przewodniczący Komisji Społecznej Stanisław Eggert odczytał projekt pisma do kierownika posterunku policji w Skórczu w tej sprawie (załącznik nr 4 do protokołu),
- radny Rafał Kosecki pytał, jak przedszkole działa w okresie wakacji, na co wicedyrektor Beata Bianek odpowiedziała, że przedszkole w lipcu jest nieczynne, natomiast zaczyna działalność od sierpnia,
- radna Bernadeta Rynkowska pytała, co będzie w budynku obecnego przedszkola po przeniesieniu do nowego budynku, na co Burmistrz odpowiedział, że są już pewne plany, ale w chwili obecnej nie ma jeszcze konkretnych decyzji w tej sprawie. Wiadomo jednak, że będą tam na pewno potrzebne prace remontowo – adaptacyjne.

Na zakończenie posiedzenia komisji Burmistrz Miasta zdał radnym relację z seminarium rewitalizacyjnego, w którym uczestniczył wspólnie z kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji Marcinem Hałasem w kwietniu i w maju br. w Wejherowie, Rumii, Bydgoszczy i Włocławku. Burmistrz przedstawił radnym również koncepcję budowy nowego budynku komunalnego na działce przy ul. Leśnej w Skórczu, przy udziale dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego.

W związku z brakiem możliwości dokonania wizji lokalnej budowy nowego przedszkola w Skórczu przez członków Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej ze względów leżących po stronie Wykonawcy inwestycji, Przewodniczący Komisji Gospodarczej Roman Pietrzykowski wystosował pismo do kierownika budowy, pana Grzegorza Dąbka (załącznik nr 5 do protokołu).

W związku z brakiem dalszych spraw do omówienia, Przewodniczący Komisji Gospodarczej Roman Pietrzykowski podziękował wszystkim za przybycie i zakończył wspólne posiedzenie komisji o godz. 16.15. Protokół zawiera 3 ponumerowane strony maszynopisu 5 załączników.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej  
Roman Pietrzykowski

Protokolant: Iwona Dembska  
Skórcz, dnia 02.06.2022 r.